

Виконання основних показників
з підготовки меліоративних систем до роботи у 2016 році
по Білгород-Дністровському УВГ
станом на
1.04.2016 року

| № п/п | ПОКАЗНИК | Один. Виміру | Річний план | План періоду | Факт періоду | % виконання |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Площа підготовки , в./г. | т.га | 13,80 | 13,8 | 13,8 | 100,0 |
| 2 | Підготовка насосних станцій, м/г | од | 6 | 6 | 6 | 100,0 |
| | в/г | од | | | | |
| | насосно-силових агрегатів,м/г | од | 21 | 21 | 21 | 100,0 |
| 3 | Підготовка трубопроводів,м/г. | км | 15 | 15 | 15 | 100,0 |
| | в/г | км | | | | |
| | ремонт трубопроводів, м/г | км | | | | |
| | в/г | км | | | | |
| | ремонт запірно-регулюючої арматури,м/г | од | 12 | 12 | 12 | 100,0 |
| | в/г | од | | | | |
| 4 | Підготовка каналів, м/г | км | 36 | 36 | 36 | 100,0 |
| | в/г | км | | | | |
| | очищення каналів від мулу, м/г | т.м3 | 2 | 2,0 | 2,00 | 100,0 |
| | в/г мережа | т.м3 | | | | |
| | ремонт бетонного облицювання, м/г | м3 | 1 | 0,8 | 0,8 | 80,0 |
| | в/г | м3 | | | | |
| 5 | Вирубка чагарнику , м/г | км | 30 | 30 | 30 | 100,0 |
| | | га | 15 | 15 | 15 | 100,0 |
| 6 | Підготовка дамб, м/г | | | | | |
| | підсипка дамб | т.м3 | | | | |
| | планування гребнів та відкосів | т.кв.м | | | | |
| 7 | Ремонт ГТС, м/г | од | 30 | 30 | 30 | 100,0 |
| | в/г мережа | од | | | | |
| 8 | Ремонт НС меліоративних систем, м/г | од | 6 | 6 | 6 | 100,0 |
| | в/г | од | | | | |
| 9 | Ремонт НСА , м/г | од | 21 | 21 | 21 | 100,0 |
| | в/г | од | | | | |
| 10 | Ремонт НСА дренажних НС, м/г | од | | | | |
| | свердловин верт. дренажу | од | | | | |
| 11 | Ремонт гідропостів, м/г | од | 3 | 3 | 3 | 100,0 |
| 12 | Підготовка ДМ, в/г | од | 15 | 15 | 15 | 100,0 |
| 13 | Підготовка трансформаторних підст., м/г | од | 16 | 16 | 16 | 100,0 |